

RELATÓRIO DE SERVIÇO EXECUTADO

Nº RS-2026-0908
Execução: 08/09/2026

DADOS DO CLIENTE E LOCAL DO SERVIÇO

Cliente			
CPF			
Endereço do serviço		Jardim Santa Cruz, São Paulo / SP	

Dados do cliente protegidos nesta via de amostra.

SERVIÇO REALIZADO

Modernização de disjuntores no padrão de entrada e preparação para carregadores veiculares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

01	Substituição do disjuntor geral padrão NEMA por disjuntor DIN de 63 A.
02	Instalação de disjuntor de 25 A para conjunto de 3 tomadas de 20 A.
03	Instalação de disjuntor de 32 A para tomada industrial.
04	Instalação de 02 DPS de 45 kA.
05	Instalação de novo aterramento com barra de cobre de alta cobertura e cabo de cobre nu de 10 mm ² .
06	Instalação de sistema em condutele com 03 tomadas de 20 A, fiação de 4 mm
07	Instalação de tomada industrial bifásica de 32 A, fiação de 10 mm ² , para carregador Wallbox.
08	Troca do interruptor paralelo da garagem.

TESTES REALIZADOS

MEDIÇÃO	VALOR AFERIDO	RESULTADO
Tensão fase-neutro	115 V	Aprovado
Tensão fase-fase	215 V	Aprovado
Tensão fase 1 - terra	115 V	Aprovado
Tensão fase 2 - terra	105 V	Aprovado

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS: Emendas realizadas com conectores Wago de 32 A e 40 A.

VALOR DO SERVIÇO

TOTAL DA MÃO DE OBRA	R\$ 750,00
----------------------	------------

Valor referente exclusivamente à mão de obra. Materiais não inclusos.

GARANTIA DOS SERVIÇOS

Prazo	01 (um) ano sobre a mão de obra neste relatório, contado a partir de 08/09/2026.	
O QUE A GARANTIA COBRE	O QUE A GARANTIA NÃO COBRE	
Qualquer serviço descrito neste relatório que apresente falha de execução (exemplos: emenda ou conexão que se solte, aperto insuficiente, componente mal fixado, erro de ligação ou de identificação de circuito).	Queima ou defeito de componentes (disjuntores, DPS, tomadas, interruptores, cabos e demais materiais). Esses itens respondem pela garantia do próprio fabricante. Falhas causadas por surto, descarga atmosférica, oscilação ou interrupção da rede da concessionária. Sobrecarga, uso acima da capacidade dimensionada ou ligação de equipamento não previsto neste serviço. Intervenção de terceiros no quadro ou nos circuitos atendidos. Infiltração, umidade, roedores, vandalismo, incêndio e demais causas externas à instalação.	
OBS: a garantia cobre somente a mão de obra dos serviços executados neste relatório. A garantia dos componentes utilizados é de responsabilidade dos fabricantes / fornecedores onde foram adquiridos.		

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Celso Pecuraro - Técnico Eletricista — CFT / CRT-SP

São Paulo, 08 de setembro de 2026